

6号機における燃料装荷後の健全性確認について

資料1

2025年8月28日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

- 制御棒駆動機構制御盤の不具合対応として、8月25日までに制御棒205体全ての端子台を取替
- 取替後の動作確認試験において、1体の制御棒で、全挿入位置からの引抜きができない不具合を確認
不具合対応完了後、「③制御棒駆動機構の機能確認」および、格納容器を一部開放した箇所について「④原子炉格納容器漏えい率確認」を再実施予定
- 引き続き、気づきや不適合対応などがあれば、一つひとつ確実に対応していく

