

下水道管損傷箇所復旧に向けた作業状況

2025年12月4日現在

1



12月3日までの**実績**：堆積物除去およびトンネル周囲の止水対策を実施しています。

- 流域下水管や道路への影響がないこと確認するためのモニタリングを実施しました。
路面変位測量を自動化するための計測器設置作業（建柱作業）を実施しました。
- 堆積物撤去作業とトンネル周囲の止水対策を実施しました。

流域下水道管内の堆積物を
約59.5ton撤去しました（12月3日までの累計）



路面変位測量を自動化するための、
計測器設置作業を実施しました。



✓

来週【12月8日(月)～12月14日(日)】の作業予定

- 流域下水管や道路への影響がないこと確認するための**モニタリングを継続**して実施します。
- **堆積物撤去及びトンネル周囲の止水対策を継続**して実施します。
- 来週は、上記作業のため道路規制を予定しており、ご迷惑をおかけいたします。

場 所	時間帯	12月8日	12月9日	12月10日	12月11日	12月12日	12月13日	12月14日
		月	火	水	木	金	土	日
①上溝南中学校 付近	昼間							
	夜間	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行		
②県道46号 (損傷箇所)	昼間	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行			
	夜間							
③上溝田中公園 付近	昼間							
	夜間	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行	片側交互通行		

なお、天候などの都合により、予定が変わる場合があります。

✓

次回の更新予定日 12月11日(木)