

停電の復旧計画（静岡）

県別	市町村	停電件数 (16:00現在)		復旧計画および実績			備考
				9月9日	9月10日	9月11日以降	
静岡県	熱海市	1,100	計画	500	600		
			実績	500			
	伊豆	1,200	計画	300	400		
			実績	800			
	伊東市	15,200	計画	5,600	8,500		
			実績	6,700			
	河津町	1,400	計画	400	1,000		
			実績	400			
	函南町	100	計画	100	0		
			実績	100			
	下田市	1,900	計画	800	900		
			実績	1,000			
	西伊豆町	100	計画	0	100		
			実績	0			
	東伊豆町	1,200	計画	100	800		
			実績	400			
	松崎町	800	計画	0	800		
			実績	0			
三島市	600	計画	600	0			
		実績	600				
南伊豆町	1,900	計画	400	1,700			
		実績	200				

停電の復旧計画（茨城）

県別	市町村	停電件数 (16:00現在)		復旧計画および実績			備考
				9月9日	9月10日	9月11日以降	
茨城県	鉾田市	9,700	計画	0	4,800		
			実績	4,900			
	鹿嶋市	13,300	計画	1,100	12,200		
			実績	0			
	神栖市	8,100	計画	8,000	100		
			実績	8,000			
	潮来市	6,500	計画	2,900	3,600		
			実績	2,900			
	行方市	6,200	計画	900	4,900		
			実績	1,300			
	稲敷市	5,000	計画	1,300	2,100		
			実績	2,900			
	牛久市	100	計画	100			
			実績	100			
	阿見町	3,200	計画	1,000			
			実績	3,200			
	龍ヶ崎市	2,700	計画	2,700			
			実績	2,700			
	利根町	700	計画	500			
			実績	700			
	水戸市	1,900	計画	0	1,900		
			実績	0			
	石岡市	1,800	計画	800	1,000		
			実績	800			
	茨城町	1,400	計画	500	400		
			実績	1,000			
	河内町	1,500	計画	600	600		
			実績	900			
かすみがうら市	200	計画	200				
		実績	200				
小見玉市	1,000	計画	200	1,000			
		実績	0				
つくば市	1,300	計画	0	1,300			
		実績	0				
土浦市	400	計画	400				
		実績	400				
美浦村	900	計画	900				
		実績	900				
桜川市	0	計画	0				
		実績	0				
大洗町	0	計画	0				
		実績	0				
日立市	100	計画	100				
		実績	100				

停電の復旧計画（神奈川）

県別	市町村	停電件数 (16:00現在)		復旧計画および実績			備考	
				9月9日	9月10日	9月11日以降		
神奈川県	海老名市	0	計画 実績	0 0				
	大井町	0	計画 実績	0 0				
	鎌倉市	7,500	計画 実績	0 0	7,500			
	川崎市	川崎区	100	計画 実績	100 100			
		中原区	300	計画 実績	300 300			
	寒川町	0	計画 実績	0 0				
	座間市	0	計画 実績	0 0				
	逗子市	1,100	計画 実績	0 900	200			
	茅ヶ崎市	600	計画 実績	0 0	600			
	中井町	0	計画 実績	0 0				
	箱根町	0	計画 実績	0 0				
	葉山町	4,300	計画 実績	0 1,800	2,500			
	藤沢市	1,800	計画 実績	1,700 1,700	100			
	松田町	0	計画 実績	0 0				
	真鶴町	600	計画 実績	600 600				
	三浦市	2,900	計画 実績	1,700 1,700	1,200			
	南足柄市	1,100	計画 実績	1,100 1,100				
	横須賀市	17,100	計画 実績	0 4,900	12,200			
	横浜市	旭区	0	計画 実績	0 0			
		泉区	4,800	計画 実績	0 700	4,100		
		磯子区	900	計画 実績	0 900			
		神奈川区	1,000	計画 実績	0 1,000			
		金沢区	4,700	計画 実績	0 4,700			
		港南区	1,500	計画 実績	0 1,500			
		港北区	2,000	計画 実績	2,000 2,000			
		栄区	100	計画 実績	0 100			
		鶴見区	100	計画 実績	100 100			
		戸塚区	3,600	計画 実績	0 3,500	100		
		中区	2,500	計画 実績	0 2,500			
		西区	100	計画 実績	0 100			
		保土ヶ谷区	0	計画 実績	0 0			
		南区	7,700	計画 実績	0 7,700			

停電の復旧計画（千葉）

県別	市町村	停電件数 (16:00時点)		復旧計画および実績			備考
				9月9日	9月10日	9月11日以降	
千葉県	旭市	18,100	計画				
			実績	一部復旧			
	いすみ市	500	計画				
			実績	一部復旧			
	市川市	3,000	計画	3,000			
			実績	3,000			
	一宮町	200	計画				
			実績	一部復旧			
	市原市	65,200	計画				
			実績	一部復旧			
	印西市	5,500	計画				
			実績				
	大網白里市	15,100	計画				
			実績				
	大多喜市	1,500	計画				
			実績	一部復旧			
	御宿町	100	計画				
			実績	一部復旧			
	勝浦市	600	計画				
			実績	一部復旧			
	香取市	31,400	計画	0			
			実績	1,800			
	鎌ヶ谷市	2,000	計画	2,000			
			実績	2,000			
	鴨川市	18,100	計画				
			実績	一部復旧			
	木更津市	20,800	計画				鉄塔倒壊など設備被害が大きいため
			実績	一部復旧			
	君津市	37,700	計画				鉄塔倒壊など設備被害が大きいため
			実績	一部復旧			
	鋸南町	5,200	計画				鉄塔倒壊など設備被害が大きいため
			実績	一部復旧			
	九十九里町	6,600	計画				
			実績	一部復旧			
	神崎町	2,400	計画				
			実績				
	栄町	3,500	計画				
			実績				
	佐倉市	20,700	計画				
			実績	一部復旧			
	山武市	17,700	計画				
			実績	一部復旧			
酒々井町	4,500	計画					
		実績	一部復旧				
芝山町	3,700	計画					
		実績	一部復旧				
白子町	100	計画					
		実績	一部復旧				
匝瑳市	15,200	計画					
		実績	一部復旧				
袖ヶ浦市	8,000	計画					
		実績	一部復旧				
多古町	7,900	計画					
		実績	一部復旧				
館山市	24,700	計画					
		実績	一部復旧				
千葉市	稲毛区	4,500	計画				
			実績	一部復旧			
	中央区	22,600	計画				
			実績	一部復旧			
	花見川区	8,700	計画				
実績			一部復旧				
緑区	23,700	計画					
		実績	一部復旧				
若葉区	33,200	計画					
		実績	一部復旧				
銚子市	9,000	計画	0				
		実績	1,500				
長生村	200	計画					
		実績	一部復旧				
東金市	7,900	計画	0				
		実績	400				
東庄町	2,700	計画					
		実績	一部復旧				
富里市	22,300	計画					
		実績					
長柄町	100	計画					
		実績	一部復旧				
習志野市	500	計画	500				
		実績	500				
成田市	26,600	計画	0				
		実績	1,100				
富津市	26,200	計画				鉄塔倒壊など設備被害が大きいため	
		実績	一部復旧				
船橋市	5,300	計画	5,300				
		実績	5,300				
松戸市	100	計画	100				
		実績	100				
南房総市	23,000	計画				鉄塔倒壊など設備被害が大きいため	
		実績	一部復旧				
茂原市	1,400	計画					
		実績	一部復旧				
八街市	32,200	計画					
		実績					
八千代市	700	計画					
		実績	一部復旧				
横芝光町	10,400	計画					
		実績					
四街道市	11,100	計画	400				
		実績	400				

確
認
中

停電の復旧計画（東京都島嶼）

県別	市町村	停電件数 (23:00時点)		計画および実績			備考
				9月9日	9月10日	9月11日以降	
東京都	大島	50	計画	5,148	50		数十件未定 (倒木により侵入不可)
			実績	5,148			
	式根島	930	計画	0	930		
			実績	0			
	利島	159	計画	0	159		
			実績	0			
	新島	980	計画	1,072	980		
			実績	1,072			
	神津島	43	計画	0	0	43	倒木により侵入不可
			実績	0			
	三宅島	6	計画	0	0	6	倒木により侵入不可
			実績	0			
	青ヶ島	0	計画	0			
			実績	0			
	八丈島	0	計画	0			
			実績	0			
父島	0	計画	0				
		実績	0				
母島	0	計画	0				
		実績	0				