

実施計画変更認可申請済（審査中）案件及び 申請予定案件のスケジュールについて

2023年12月26日

TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社

1. 実施計画変更認可申請済（審査中）案件及び申請予定案件の申請/認可スケジュールについて

- 実施計画変更認可申請済（審査中）案件（以下、申請中案件という）及び申請予定案件の申請/認可スケジュールは、1Fの中期的リスクの低減目標マップや中長期ロードマップ、廃炉中長期実行プランの目標工程を達成するために、必要な時期に順次、実施計画変更認可申請している。

- 申請中案件数及び申請予定案件数、申請/認可スケジュールは、以下の通り。
 - ✓ 現在、申請中案件　： 19件（認可希望スケジュール（P2））
 - ✓ 今後、申請予定案件：　8件（申請予定/認可希望スケジュール（P3））

2. 申請中案件の認可希望スケジュール

2024年 1月	2024年 2月	2024年 3月以降
輸送貯蔵兼用キャスクの基数の変更 及び収納燃料の追加 (2024年1月)	セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設）増設 (2024年2月)	化学分析棟で使用する核燃料物質の追加他 (2024年3月) ※1
2号機のPCV内部調査及び 試験的取り出し作業のうち試験的取り出し (2024年1月) ※1		2026年3月までの放射性固体廃棄物等の 想定保管量の反映他 (2024年3月) ※1
2号機燃料取り出し用構台設置に伴う ランウェイガード挿入箇所の施工 (2024年1月) ※1		滞留水一時貯留タンク設備の設置 (2024年3月)
大型廃棄物保管庫への使用済吸着塔架台他設置 (2024年1月) ※2		使用済燃料乾式キャスク仮保管設備の増設 (2024年3月)
5・6号機滞留水移送設備の移送配管及び 移送ポンプの改良 (2024年1月)		サブドレン集水設備他の 津波対策に伴うT.P.33.5m盤への移設 (2024年4月)
標準気象等の変更に伴う敷地境界線量評価の変更他 (2024年1月以降)		一時保管エリアの解消工事 除染装置処理水タンクの撤去 (特定原子力施設の解体・撤去) (2024年4月)
調整中		原子炉格納容器内窒素封入設備の系統構成変更他 (2024年5月)
放射性物質分析・研究施設第2棟の設置※3		雨水処理設備の処理対象水の追加他 (2024年6月以降)
除染装置スラッジ移送設備の設置※4		多核種除去設備スラリー安定化処理設備設置 (2024年度末)
ゼオライト土壌等処理設備の設置※5		

【申請中案件】凡例

件名
(認可希望時期)

: 認可取得の遅延により後
工程へ影響を与える案件

: 認可取得の遅延により後
工程へ影響を与えない案件

- ※1 : 申請月から認可希望月まで、審査期間6カ月間の確保ができていない案件。
- ※2 : 揚重設備を先行で認可取得できる様、現在の申請内容から使用済吸着塔架台に関する記載を削除する補正を実施予定。使用済吸着塔架台の申請は、準備が纏まり次第申請を行う。
上記補正時期は申請章が重複する案件（セシウム吸着塔一時保管施設（第三施設）増設）の認可取得後に補正申請を予定。
- ※3 : 第2棟における使用許可基準規則第22条、第29条への適合性、安全上重要な施設への適合に係る考え方等に関する指摘への回答を行う。（資料3-1参照）
認可希望時期については、別途ご相談させて頂く。
- ※4 : 1F技術会合（第15回）で指摘された、ダスト閉じ込め機能のエリア・逆流防止の考え方の整理及び耐震評価に係る設計方針の見直しに時間を要している。
認可希望時期については、別途ご相談させて頂く。
- ※5 : 実規模モックアップ試験にて現場作業の安全性と成立性を検証中。必要に応じて設計に反映していく。
また、1F技術会合及び審査面談にて、措置を講ずべき事項と核燃料施設等に係る規制基準への対応方針等における議論を実施中。認可希望時期については、別途ご相談させて頂く。

3. 申請予定案件の申請予定／認可希望スケジュール

2024年 1月	2024年 2月	2024年 3月以降	認可希望
ALPS処理水海洋放出関連組織の改組			ALPS処理水海洋放出関連組織の改組※1 (認可希望：2024年6月)
5・6号機取水路開渠における 重機足場整備に伴う管理対象区域の変更			5・6号機取水路開渠における 重機足場整備に伴う管理対象区域の変更 (認可希望：2024年7月以降)
	1号機燃料取出関連設備設置		1号機燃料取出関連設備設置 (認可希望：2024年8月)
	実施計画Ⅲ第2編61条及び関連条文の変更		実施計画Ⅲ第2編61条及び関連条文の変更 (認可希望：2024年8月以降)
		大型廃棄物保管庫（第一棟）の耐震補強	大型廃棄物保管庫（第一棟）の耐震補強※1 (認可希望：2024年6月)

調整中
固体廃棄物貯蔵庫第10棟の 火災検知器に関する変更※2
横置きタンク除染解体※3
テレスコピック式試験的取り出し装置 による試験的取り出し※4

- ※1：申請月から認可希望月まで、審査期間6カ月間の確保ができていない案件。
- ※2：申請中の「大型廃棄物保管庫への使用済吸着塔架台他設置」の補正申請にあわせて申請予定。
- ※3：申請中の「一時保管エリアの解消工事・除染装置処理水タンクの撤去」に「横置きタンク除染解体」を追加して補正申請予定。
- ※4：本申請は、準備が纏まり次第申請を行う。

