

労働環境改善スケジュール

分野	項目	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	5月	6月					7月	8月	9月	10月	11月	12月以降	備考	
				26	2	9	16	23	30	上	中	下	上	中	下		上
防衛	1	防護装備の適正化検討 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る	(実績) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 (予定) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進	現場作業 DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進												(継続実施)	
				現場作業 DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進												(継続実施)	
人間	2	ヒューマンエラー発生防止	(実績) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等 (予定) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等	現場作業 協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等												(継続実施)	四半期毎に実施している不適合やヒューマンエラーの分析結果を踏まえ、安全衛生推進協議会にて四半期に一回程度、協力企業に対しヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等を啓発
				現場作業 協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等												(継続実施)	四半期毎に実施している不適合やヒューマンエラーの分析結果を踏まえ、安全衛生推進協議会にて四半期に一回程度、協力企業に対しヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等を啓発
健康	3	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	(実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月） (予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月）	現場作業 情報共有、安全施策の検討・評価												(継続実施)	
				現場作業 熱中症予防対策の実施（4～10月）												(継続実施)	
健康	4	長期健康管理の実施	(実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2024年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備 (予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2024年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備	現場作業 健康相談受付												(継続実施)	
				現場作業 【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き、2024年度対象者（退職者及び協力企業作業員）への検査案内に向けた準備												(継続実施)	
健康	5	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・1F救急医療室の勤務医師調整 (予定) ・1F救急医療室の勤務医師調整	検討・設計 1F救急医療室の勤務医師調整												(継続実施)	
				現場作業												(継続実施)	
健康	6	感染症対策の実施	(実績) (予定)	現場作業												(継続実施)	
				現場作業												(継続実施)	
健康	7	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 (予定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計 作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計												(継続実施)	
				現場作業												(継続実施)	
健康	8	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 (予定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応	検討・設計 労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック												(継続実施)	
				現場作業												(継続実施)	

分野	括弧	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		5月		6月		7月		8月	9月	10月	11月	12月以降	備考
			25	26	27	28	29	30	上	中	下	上	中	下	上	

鹿炉中長期実行プラン2024

年度	2023(実績)	2024	2025	2026	2029	2035
その他		管理対象区域内の企業棟整備 (計画的に順次整備する)				

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る

<凡例>

- : 作業の期間
- : 変更が見込まれる期間
- : 工程間の関連
- : 追加した工程
- : 変更/具体化した工程
- : 実施を取り止めた工程
- : リスクマップに関連する工程



管理対象区域の運用区分 レイアウト 提供：日本スペースイメージング, ©DigitalGlobe

労働環境改善