

労働環境改善スケジュール

分野	項目	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	10月							11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月以降			備考				
				27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	1	8	15	22	29	5	12	19	26	1	8	15	22	29		5	12	19	26
防護装備	1	防護装備の適正化検討	(実績) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 (予定) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る	DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進																															(継続実施)	
				現場作業																																
ヒューマンエラー防止	2	ヒューマンエラー発生防止	(実績) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等 (予定) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等	新規追加 2024年度2Qに発生した不適合・ヒューマンエラー・災害の振り返りについて説明(11/14) 協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等																															(継続実施)	四半期毎に実施している不適合やヒューマンエラーの分析結果を踏まえ、安全衛生推進協議会にて四半期に一回程度、協力企業に対しヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等を啓発
				現場作業																																
人身安全	3	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	(実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) ・熱中症予防対策の実施(4~10月) (予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) ・福島第一原子力発電所における熱中症予防対策の実施状況の報告	情報共有、安全施策の検討・評価 熱中症予防対策の実施(4~10月) 新規追加 福島第一原子力発電所における熱中症予防対策の実施状況の報告(11/28)																															(継続実施)	
				現場作業																																
労働環境改善	4	長期健康管理の実施	(実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2024年度対象者(社員)への「白内障検査」(柏崎刈羽)実施 ・2024年度対象者(社員)への「白内障検査」(本社)実施 (予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き	健康相談受付 【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き 社員・白内障検査(柏崎刈羽) 社員・白内障検査(本社)																															(継続実施)	
				現場作業																																
健康管理	5	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・1F救急医療室の勤務医師調整 (予定) ・1F救急医療室の勤務医師調整	1F救急医療室の勤務医師調整																															(継続実施)	
				検討・設計																																
健康管理	6	感染症対策の実施	(実績) ・インフルエンザ予防接種の実施 (予定) ・インフルエンザ予防接種の実施	インフルエンザ予防接種の実施																															(継続実施)	
				現場作業																																
要員管理	7	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計 (予定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計																															(継続実施)	
				検討・設計																																
要員管理	8	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握 (予定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック 作業員へのアンケート(第15回) 公表(1月下旬)																															(継続実施)	
				現場作業																																

分野	括弧	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		10月				11月				12月			1月			2月			3月			4月			5月以降			備考
			27	3	10	17	24	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			

鹿炉中長期実行プラン2024

年度	2023(実績)	2024	2025	2026	2029	2035
その他		管理対象区域内の企業棟整備 (計画的に順次整備する)				

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る

<凡例>

- : 作業の期間
- : 変更が見込まれる期間
- : 工程間の関連
- : 追加した工程
- : 変更/具体化した工程
- : 実施を取り止めた工程
- : リスクマップに関連する工程

