

労働環境改善スケジュール

分野名	話り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	2月							3月							4月			5月	6月	7月	8月	9月以降	備考	
				23	2	9	16	23	30	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
労働環境改善	防護装備	1 防護装備の適正化検討	(実績) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進	現場作業	DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進																					(継続実施)	
			(予定) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進																							(継続実施)	
			※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る																							(継続実施)	
労働環境改善	ヒューマンエラー防止	2 ヒューマンエラー発生防止	(実績) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等	現場作業	協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等																					(継続実施)	四半期毎に実施している不適合やヒューマンエラーの分析結果を踏まえ、安全衛生推進協議会にて四半期に一回程度、協力企業に対しヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等を啓発
			(予定) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等																							(継続実施)	
																										(継続実施)	
労働環境改善	人身安全	3 重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	(実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等）	現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価																					(継続実施)	
			(予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等）																							(継続実施)	
																										(継続実施)	
労働環境改善	健康管理	4 長期健康管理の実施	(実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2025年度対象者（社員）への「がん検査」案内に向けた準備	現場作業	健康相談受付																					(継続実施)	
			(予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2025年度対象者（社員）への「がん検査」案内に向けた準備		【検査受診期間】検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き、2025年度「がん検査」案内準備（社員）																					(継続実施)	
																										(継続実施)	
労働環境改善	健康管理	5 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・1F救急医療室の勤務医師調整	検討・設計	1F救急医療室の勤務医師調整																					(継続実施)	
			(予定) ・1F救急医療室の勤務医師調整																							(継続実施)	
																										(継続実施)	
労働環境改善	健康管理	6 感染症対策の実施	(実績)	現場作業																						(継続実施)	
			(予定)																							(継続実施)	
																										(継続実施)	
労働環境改善	要員管理、労働環境改善	7 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計	作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計																					(継続実施)	
			(予定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計																							(継続実施)	
																										(継続実施)	
労働環境改善	要員管理、労働環境改善	8 労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応	検討・設計	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック																					(継続実施)	
			(予定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応																							(継続実施)	
																										(継続実施)	

分野 活 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		2月	3月			4月			5月	6月	7月	8月	9月以降	備考
		23	2	9	16	23	30	上	中	下	上	中	下	上	中	

鹿炉中長期実行プラン2024

年度	2023(実績)	2024	2025	2026	2029	2035
その他		管理対象区域内の企業棟整備 (計画的に順次整備する)				

注: 今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る

<凡例>

- : 作業の期間
- : 変更が見込まれる期間
- : 工程間の関連
- : 追加した工程
- : 変更/具体化した工程
- : 実施を取り止めた工程
- : リスクマップに関連する工程



※1 1~3号機原子炉建屋内、及び1~4号機タービン建屋並びに周辺建屋のうち汚染水を保有するエリア
 ※2 上記以外においてもG zone内で実施後検じん作業(建屋解体等)や汚染水等のタンク移送ラインに隣接する作業等を行う場合は、Y zoneを一時的に設定する。
 ※3 表中のG zoneのほか、高層ビル建屋の一部エリアも対象とする。