

2024年5月17日7時00分現在

**【燃料装荷後の健全性確認】**

工 程	進 捗 状 況
○ 燃料配置確認（4/26 完了）	○ 装荷された燃料が正しい配置であることを確認
○ 未臨界状態の確認（4/27 完了）	○ 制御棒を 1 組完全に引き抜いても未臨界状態であることを確認

**【特記事項】**

- 5/8 より、燃料装荷後の健全性確認実施に向け、原子炉圧力容器の蓋を閉じる作業等を実施し、5/16 に完了しました。
- 準備が整い次第、原子炉圧力容器や配管に水を張り、加圧した後、原子炉圧力容器や配管等から水の漏えいがないことを確認してまいります。