

2025年3月23日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2025/03/21 07:35	1.1E+04	1.8E+02	1.0E+02	8.4E+03
	下流側	2025/03/21 07:26	2.1E+03	3.4E+02	< 8.2E+00	5.4E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2025/03/21 07:40	1.5E+03	< 1.1E+02	1.1E+01	1.0E+03
	下流側	2025/03/21 07:30	2.7E+02	< 1.1E+02	< 7.6E+00	3.0E+01

- ・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
 - ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは， $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
- （例） $3.1\text{E}+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1\text{E}+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1\text{E}-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。