

水処理運転管理部 水処理運営G

承認	審査	作成
2019.7.16	2019.7.16	2019.7.16

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ(月報)

2017年 7月分

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ（2017年7月分）

月日	2号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	3号T/B入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	4号T/B出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	HTI建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	プロセス主建屋入口 ($\mu\text{Sv/h}$)	焼却工作建屋出口 ($\mu\text{Sv/h}$)	備考
7/1	1.36E+02	1.10E+03	3.69E+01	7.37E+01	2.59E+01	3.82E+01	
7/2	1.26E+02	6.31E+02	7.31E+01	7.41E+01	5.03E+01	3.77E+01	
7/3	1.20E+02	5.97E+02	3.73E+01	7.26E+01	2.62E+01	3.80E+01	
7/4	1.33E+02	1.10E+03	3.77E+01	7.31E+01	2.49E+01	3.76E+01	
7/5	1.20E+02	5.31E+02	3.52E+01	7.38E+01	2.46E+01	3.79E+01	
7/6	1.35E+02	1.10E+03	2.63E+01	6.00E+01	1.85E+01	2.87E+01	
7/7	1.38E+02	1.20E+03	4.60E+01	6.00E+01	2.93E+01	2.88E+01	
7/8	1.38E+02	1.10E+03	5.26E+01	6.01E+01	3.65E+01	2.93E+01	
7/9	1.39E+02	1.10E+03	3.28E+01	6.04E+01	2.27E+01	2.93E+01	
7/10	1.38E+02	1.10E+03	2.95E+01	6.04E+01	2.06E+01	2.93E+01	
7/11	1.38E+02	1.10E+03	3.44E+01	6.04E+01	2.59E+01	2.90E+01	
7/12	1.21E+02	4.59E+02	3.10E+01	6.05E+01	2.46E+01	2.93E+01	
7/13	1.25E+02	7.13E+02	2.70E+01	5.97E+01	1.91E+01	2.89E+01	
7/14	1.20E+02	4.93E+02	3.34E+01	6.02E+01	2.71E+01	2.85E+01	
7/15	1.22E+02	5.41E+02	5.39E+01	6.01E+01	3.89E+01	2.86E+01	
7/16	1.24E+02	5.34E+02	6.47E+01	6.07E+01	4.41E+01	2.87E+01	
7/17	1.19E+02	4.16E+02	2.90E+01	6.03E+01	2.11E+01	2.93E+01	
7/18	1.14E+02	3.95E+02	2.78E+01	5.83E+01	1.98E+01	2.82E+01	
7/19	1.15E+02	3.84E+02	2.47E+01	5.68E+01	1.66E+01	2.56E+01	
7/20	1.29E+02	9.38E+02	2.52E+01	5.69E+01	1.67E+01	2.54E+01	
7/21	1.36E+02	1.20E+03	2.55E+01	5.68E+01	1.65E+01	2.55E+01	
7/22	1.40E+02	1.20E+03	2.55E+01	5.71E+01	1.70E+01	2.59E+01	
7/23	1.38E+02	1.20E+03	6.35E+01	5.67E+01	3.46E+01	2.55E+01	
7/24	1.13E+02	3.99E+02	2.53E+01	5.52E+01	1.63E+01	2.58E+01	
7/25	1.14E+02	3.46E+02	3.79E+01	5.57E+01	2.43E+01	2.55E+01	
7/26	1.23E+02	7.37E+02	4.61E+01	5.60E+01	3.14E+01	2.56E+01	
7/27	1.33E+02	1.20E+03	4.68E+01	5.63E+01	3.16E+01	2.56E+01	
7/28	1.33E+02	1.20E+03	4.46E+01	5.66E+01	3.23E+01	2.58E+01	
7/29	1.20E+02	5.27E+02	2.90E+01	5.65E+01	1.99E+01	2.58E+01	
7/30	1.29E+02	1.00E+03	3.32E+01	5.59E+01	1.92E+01	2.57E+01	
7/31	1.19E+02	4.35E+02	4.13E+01	5.65E+01	2.87E+01	2.56E+01	

※2017年2月分～2019年5月分までの「各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ」に
 単位の誤りがありましたので差替えを行いました。（誤：mSv/h→正： $\mu\text{Sv/h}$ ）〔2019年7月17日差替え〕