

テレスコ式装置の建屋搬入について

- テレスコ式装置の外観確認作業や2号機原子炉建屋周辺までの搬送準備が整ったことから、本日（7月19日）、テレスコ式装置の原子炉建屋内への搬入作業を実施しました。
- テレスコ式装置の原子炉建屋内への搬入においては、構内に仮置きしていたテントハウスからスーパーキャリア（多軸トレーラー）を使用し、原子炉建屋大物搬入口へ運搬しました。
- 今後、X-6ペネ（貫通孔）に設置されている接続管への取り付け作業を進めてまいります。



テレスコ式装置：原子炉建屋への搬入状況



テレスコ式装置：原子炉建屋内への搬入後の状況  
(ガイドパイプ側)