

放水立坑 (上游水槽) 上游海水配管水的分析結果

概要	分析值	151 ~ 189 (Bq/L) (確認小於1,500Bq/L)
	計算比較	確認與計算值 (105 ~ 418Bq/L) 相同程度※2

輻射能量分析 氬

核種	採集日期及時間	分析結果		
		分析值 (Bq/L)	不確定性 ※1 (Bq/L)	檢測極限值 (Bq/L)
H-3	2023/08/25 08:20	1.7E+02	± 1.9E+01	5.6E+00

• $0.0E\pm 0$ 意指 $0.0\times 10^{\pm 0}$ 。

(例) $3.1E+01$ 為 3.1×10^1 即31、 $3.1E+00$ 為 3.1×10^0 即3.1、 $3.1E-01$ 為 3.1×10^{-1} 即0.31。

※1 「不確定性」意指分析數據的精確度。

「不確定性」使用了「擴大不確定性：包含因子k=2」計算。

※2 計算值：以透過測量、確認用設備分析的氬濃度及ALPS處理水、海水流量比率來計算的數值。

具體計算值請參照本公司主頁。

(僅日文版) https://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1-rt/html-j/f1-alps_fd-month-sel-j.html

(僅英文版) https://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/f1-rt/html-e/f1-alps_fd-month-sel-e.html