

件名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列
通報日	平成22年10月13、15日
概要	<p>〈10月13日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所7号機制御棒駆動系定例試験^{※1}に伴う出力変化（出力抑制）について、下記の通り予定していますのでお知らせいたします。</p> <p>○10月14日（木） 22時00分頃～ 出力降下開始（約1378MW～） 22時10分頃 出力降下完了（約1365MW） 試験実施</p> <p>15日（金） 1時00分頃～ 出力上昇開始（約1365MW～） 1時10分頃 出力上昇完了（約1378MW）</p> <p>今回、中間ポジション制御棒操作時の熱的制限値が厳しいため、出力抑制を実施します。</p> <p>※1 制御棒駆動系挿入・引抜き試験（ダブルノッチサーバランス） 1回／月の定例試験</p> <p>〈10月15日通報分〉</p> <p>柏崎刈羽原子力発電所7号機制御棒駆動系定例試験に伴う出力変化（出力抑制）について、実績を下記の通りお知らせいたします。</p> <p>○10月14日（木） 22時04分頃～ 出力降下開始（1377MW～） 22時13分頃 出力降下完了（1360MW） 試験実施</p> <p>15日（金） 1時03分頃～ 出力上昇開始（1360MW～） 1時11分頃 出力上昇完了（1376MW）</p>