

件名	<p>計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列  (柏崎刈羽原子力発電所7号機ハフニウムフラットチューブ型制御棒動作確認に伴う出力変化について)</p>
通報日	平成23年2月17、21日
概要	<p>〈2月17日通報分〉  柏崎刈羽原子力発電所7号機ハフニウムフラットチューブ型制御棒動作確認に伴う出力変化の予定を、下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○2月18日(金) 10時00分頃～ 出力降下開始(約1388MW～)  10時20分頃 出力降下完了(約1350MW)  ・動作確認 ※</p> <p>12時20分頃～ 出力降下開始(約1340MW～)  13時20分頃 出力降下完了(約1185MW)  ・動作確認 ※</p> <p>15時20分頃～ 出力上昇開始(約1160MW～)  2月20日(日) 13時00分頃 出力上昇完了(約1388MW)  ※動作確認により、出力が10～20MW程度低下します。  最初の動作確認で23体中の16体、後半の動作確認で7体を実施予定。</p> <p>〈予定変更を連絡〉  1日後送りします。  旧) 2月18日(金)、2月20日(日)  新) 2月19日(土)、2月21日(月)  時刻、出力予定には変更はありません。</p> <p>〈2月21日通報分〉  柏崎刈羽原子力発電所7号機ハフニウムフラットチューブ型制御棒動作確認に伴う出力変化実績を下記のとおりお知らせいたします。</p> <p>○2月19日(土) 10時00分～ 出力降下開始(1383MW～)  10時20分 出力降下完了(1350MW)  ・動作確認</p> <p>12時20分～ 出力降下開始(1340MW～)  13時20分 出力降下完了(1185MW)  ・動作確認</p> <p>15時20分～ 出力上昇開始(1170MW～)  2月21日(月) 11時20分 出力上昇完了(1384MW)</p> <p>23体、動作も良好であった。</p>