

2024年4月26日7時00分現在

| 工 程                                | 進 捗 状 況          |
|------------------------------------|------------------|
| 【健全性確認】<br>○ 燃料装荷<br>(4月15日～4月26日) | ○ 燃料装荷 872体／872体 |

【特記事項】

- 4月26日3時35分、4月15日より実施していた燃料装荷が完了しました。
- 本日から健全性確認として燃料配置確認<sup>※1</sup>と未臨界状態<sup>※2</sup>の確認を実施いたします。
- 燃料装荷後の健全性確認については以下をご覧ください。  
[https://www.tepco.co.jp/niiigata\\_hq/data/press\\_conference/kk-  
np/pdf/2024/20240411kisha.pdf](https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/press_conference/kk-<br/>np/pdf/2024/20240411kisha.pdf)

※1 すべての燃料が正しい位置に配置されたことを確認する検査

※2 制御棒1組(2本)を完全に引き抜いた状態であっても、核分裂の連鎖反応が連続的に続かないことを確認する検査