

福島第一原子力発電所 K排水路排水口放射能分析結果

単位: Bq/L

採取場所	K排水路排水口								
採取日	2月29日	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	3月7日	3月8日
採取時刻	7:55	8:05	8:15	8:00	7:49	8:08	8:12	8:05	8:28
Cs-134(約2年)	ND(2.5)	1.6	ND(1.7)	ND(1.9)	ND(1.8)	ND(2.1)	ND(2.0)	ND(3.5)	4.9 [※]
Cs-137(約30年)	4.3	5.8	3.5	4.3	4.2	6.8	6.1	6.5	30 [※]
全β	ND(13)	ND(11)	ND(16)	ND(13)	ND(13)	ND(13)	ND(11)	ND(13)	64 [※]

採取場所	K排水路排水口								
採取日	3月9日	3月10日	3月11日	3月12日	3月13日	3月14日	3月15日	3月16日	3月17日
採取時刻	7:30	7:50	8:15	8:05	7:57	8:01	9:00	8:40	8:45
Cs-134(約2年)	ND(1.6)	ND(3.5)	ND(2.3)	ND(1.8)	ND(1.7)	ND(1.9)	43 [※]	4.1	23 ^{※1}
Cs-137(約30年)	4.3	11	4.2	7.1	6.6	6.2	230 [※]	19	100 ^{※1}
全β	ND(12)	21	12	17	ND(11)	13	240 [※]	20	150 ^{※1}

採取場所	K排水路排水口								
採取日	3月18日	3月19日	3月20日	3月21日					
採取時刻	7:50	7:46	7:40	7:53					
Cs-134(約2年)	ND(2.6)	3.6	ND(1.4)	ND(1.6)					
Cs-137(約30年)	6.4	18	6.6	7.1					
全β	ND(12)	26	ND(13)	ND(12)					

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
 * 太枠内が今回公表データ。他は3月21日までにお知らせ済み。

※ 降雨による表層土の流入のため上昇したものと考えられる。
 ※1 周辺作業の影響により一時的に排水路内の土砂が舞い上がったものと考えられる。