

# 福島第一原子力発電所の状況

平成 25 年 12 月 26 日  
東京電力株式会社

## < 1. 原子炉および原子炉格納容器の状況 > (12/26 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉压力容器 下部温度	原子炉格納容器 圧力*1	原子炉格納容器 水素濃度
1 号機	淡水 注入中	炉心ズブレ系 : 約 2.0 m <sup>3</sup> /h	19.4 °C	107.0 kPa abs	A 系 : 0.05 vol%
		給水系 : 約 2.4 m <sup>3</sup> /h			B 系 : 0.07 vol%
2 号機	淡水 注入中	炉心ズブレ系 : 約 3.3 m <sup>3</sup> /h	27.9 °C	5.58 kPa g	A 系 : 0.06 vol%
		給水系 : 約 1.8 m <sup>3</sup> /h			B 系 : 0.06 vol%
3 号機	淡水 注入中	炉心ズブレ系 : 約 3.4 m <sup>3</sup> /h	27.1 °C	0.23 kPa g	A 系 : 0.10 vol%
		給水系 : 約 1.9 m <sup>3</sup> /h			B 系 : 0.09 vol%

\*1 : 絶対圧(kPa abs) = ゲージ圧(kPa g) + 大気圧(標準大気圧 101.3 kPa)

### 【3号機原子炉建屋5階中央部近傍（機器貯蔵プール側）での湯気発生状況】

・H25/12/25 7:58 頃 湯気をカメラにて確認。(気象データ [12/25 7:50 時点] : 気温 2.8°C、湿度 76.7%)  
※ プラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常なし。

H25/12/26 7:50 頃 湯気をカメラにて確認できないことを確認。(気象データ [12/26 7:50 時点] : 気温 3.4°C、湿度 78.1%)  
※ プラント状況、モニタリングポスト指示値等に異常なし。

## < 2. 使用済燃料プールの状況 > (12/26 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	使用済燃料プール水温度
1 号機	循環冷却システム	運転中	13.0 °C
2 号機	循環冷却システム	運転中	11.4 °C
3 号機	循環冷却システム	運転中	10.3 °C
4 号機	循環冷却システム	運転中	17.4 °C

※各号機使用済燃料プールおよび原子炉ウェルヘッドラジンの注入を適宜実施。

・H25/11/18 15:18～ 4号機使用済燃料プールから燃料を取り出す作業を実施中。なお、同作業は平成 26 年末頃まで行う予定。

4号機使用済燃料プールにおけるハンドル／チャンネルボックスが変形している燃料の調査（1体）について、12/26 より調査開始。

## < 3. タービン建屋地下等のたまり水の移送状況 >

号機	排出元 → 移送先	移送状況
3号機	3号機 タービン建屋 → 集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物 減容処理建屋〔高温焼却炉建屋〕）	12/17 16:00～ 移送実施中

・H25/12/26 10:12 集中廃棄物処理施設において、サイトバンカ建屋からプロセス主建屋へたまり水の移送を開始。

## <4. 水処理設備および貯蔵設備の状況> (12/26 11:00 時点)

設備	セシウム吸着装置	第二セシウム吸着装置(サリー)	除染装置	淡水化装置(逆浸透膜)	淡水化装置(蒸発濃縮)	多核種除去設備(ALPS)
運転状況	停止中	運転中 <sup>*1</sup>	停止中	水バランスをみて断続運転	水バランスをみて断続運転	ホット試験中 <sup>*2</sup>

\*1 フィルタの洗浄、ベッセル交換を適宜実施。

\*2 当面は、3系列のうち2系列による運転を実施することで2系列運転の稼働率を向上させていくこととし、準備が整い次第、3系列の同時運転を実施予定。

・B系:平成26年1月下旬頃(予定)に腐食対策有効性確認のため、処理運転を停止予定。

・H23/6/8～汚染水・処理水を貯蔵・保管するための大型タンクを順次輸送、据付。

## <5. その他>

・H25/12/18 22:20頃 協力企業作業員がFエリアタンク(5, 6号機北側)のパトロールを実施していたところ、C5タンクとC6タンク連絡管(C5タンク側)のフランジ部(継手部)より水が約1分に1滴ほど滴下していることを発見。その後、タンク側ゴムリング接続面の発錆(腐食)により僅かな隙間が発生し、微少リークに至ったものと原因を推定。対策として接続面の手入れ、コーティング材の塗布および内部ゴムリングの交換を実施。

H25/12/26 11:00頃 当該フランジ部(継手部)補修後の漏えい確認を行うためにC5タンクに水張り(5, 6号機タービン建屋地下滞留水)をしたところ、C5タンクの水平フランジ部(下から一枚目の側板と二枚目の側板の間)より3秒に1滴程度、水が漏えいしていることを当社社員が発見。なお、漏えい箇所の下には漏えい確認のためシートにて養生しており、堰内床面には漏えいした水は滴下していない。その後、C5タンク内の水をC6タンクへ移送し、14:15 当該水平フランジ部からの漏えいが停止していることを確認。今後、当該水平フランジ部の点検を実施予定。

・H25/12/23 10:35 5・6号機取水口に設置した二重のシルトフェンスの1本(北側:取水口側)が切断していることを協力企業作業員が発見し、当社社員に連絡。なお、もう1本のシルトフェンス(南側)の設置状態に異常はない。

・H25/12/25 シルトフェンスの修理を完了。

### 【H4エリアタンク等からの水の漏えい関連】

#### <トピックス>

- ・12/10 10:10～汚染水拡散の防止策として、H4エリア周辺に設置したウェルポイントから地下水の汲み上げを再開。

#### <タンクエリアパトロール実績(12/25)>

- ・高線量当量率箇所( $\beta + \gamma$ 線 ( $70 \mu\text{m}$ 線量当量率))は確認されず。
- ・堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により線量当量率は低い状態となっている。
- ・H4タンクエリアおよびH4東タンクエリアの堰内水位の低下を除き、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと(漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く)を確認。
- ・汚染水タンク水位計による常時監視で、タンク水位に異常がないことを確認。

#### <H4エリア周辺のサンプリング実績>

- ・前回採取した測定結果と比較して有意な変動なし。

#### <福島第一構内排水路・南放水口のサンプリング実績>

- ・前回採取した測定結果と比較して有意な変動なし。

### 【タービン建屋東側の地下水調査／対策工事の実施状況】

#### <トピックス>

- ・1, 2号機取水口間のウェルポイントおよび集水ピット(南)地下水から立坑Cおよび2号機タービン建屋への移送量は12/26 0:00時点で約  $6,695 \text{m}^3$  \*集水ピット(南)およびウェルポイントの総量

#### <地下水観測孔サンプリング実績>

今回新たに採取した地下水観測孔No.2-2の測定結果(12/25採取)の分析を実施。

- ・セシウム 134 : 11 Bq/L
- ・セシウム 137 : 26 Bq/L
- ・全ベータ : 520 Bq/L

その他の分析結果については、前回採取した測定結果と比較して有意な変動なし。

#### <移送関係>

- ・2, 3号機東側に設置したウェルポイント（バキュームによる強制的な排水設備）からの地下水汲み上げおよび2号機タービン建屋への移送を適宜実施中。
- ・H25/12/11～ 1, 2号機間護岸エリア地下水観測孔 No. 0-3-2 でトリチウムが検出されていることから、当該観測孔からの地下水の汲み上げを試験的に適宜実施中。

#### 【地下貯水槽からの漏えいに関する情報および作業実績】

##### <トピックス>

- ・H25/7/1～ 拡散防止対策およびサンプリングは継続実施中。
- ・H25/10/3～ 地下貯水槽 No.1 の汚染範囲調査開始。
- ・H25/10/23～ 地下貯水槽 No.6 において浮き上がり対策を実施中。
- ・H25/11/15～ 地下貯水槽 No.5 において浮き上がり対策を実施中。
- ・H25/11/19～ 地下貯水槽 No.1 において浮き上がり対策を実施中。
- ・H25/11/28～ 地下貯水槽 No.3 において浮き上がり対策を実施中。
- ・H25/12/7～ 地下貯水槽 No.2 において浮き上がり対策を実施中。
- ・H25/12/16～ 地下貯水槽 No.7 において浮き上がり対策を実施中。

##### <地下貯水槽サンプリング実績>

- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

以上