福島第一原子力発電所の状況

2015 年 4 月 23 日 東京電力株式会社

< 1. 原子炉および原子炉格納容器の状況 > (4/23 11:00 時点)

号機		注水状況	原子炉圧力容器 下部温度	原子炉格納容器 圧力	原子炉格納容器 水素濃度		
1 号機	淡水	炉心スプレイ系:約2.0 m³/h	17.4	0.3 kPag	A系:	-	vol%
	注入中	給水系:約2.2 m³/h		U.S KPag	B系:	0.00	vol%
2 号機	淡水	炉心スプレイ系:約2.2 m³/h	24.0	3.91 kPag	A系:	0.05	vol%
	注入中	給水系:約2.0 m³/h		3.91 Kray	B系:	0.04	vol%
3 号機	淡水 注入中	炉心スプレイ系:約2.4 m³/h	20.7	0 24 kDo a	A系:	0.05	vol%
		給水系:約2.1 m³/h		0.24 kPa g	B系:	0.06	vol%

作業に伴いデータ欠測

- 【1号機】・2015/4/22~23 1号機原子炉格納容器内の1階グレーチング上の調査が終了したことから、原子炉格納容器内 常設監視計器の再設置作業を実施。
- 【2号機】・2014/2/18 原子炉圧力容器温度計(T-E-2-3-69R)の点検において、絶縁抵抗測定を実施したところ、0オーム ()を指示することを確認。その後の評価により、温度計に短絡が発生しているものと推定され、原子炉圧力容器温度監視機能を発揮できていない状態と判断。当該温度計は原子炉圧力容器底部温度を監視していたが、近傍にある温度計(T-E-2-3-69H3)により監視することが可能。原因については、絶縁抵抗測定時の誤った電圧の印加と判断。
 - 4/17,18 温度計(T-E-2-3-69R)の引き抜き作業を実施したが、温度計は引き抜けず、作業を一旦中断。
 - 2015/1/14 引き抜き方法を検討するモックアップ試験を実施し、引き抜き力緩和効果が確認できたため、引き抜き作業(準備含む)を再開し、1/19、温度計(TE-2-3-69R)が引き抜けたことを確認。
 - 3/12,13 モックアップ装置を用いた習熟訓練等を実施し、新規温度計の再挿入作業を実施。
 - 4/23~ 設置から約1ヶ月の温度トレンドによる信頼性評価により、温度計(TE-2-3-69R)が正しい値を示していると判断。実施計画 章第1編第 18 条(原子炉の冷却状態の監視)の監視温度計、および第24 条(未臨界監視)の代替監視(温度上昇率)の監視温度計として運用を開始。

< 2. 使用済燃料プールの状況 > (4/23 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	使用済燃料プール水温度		
1号機	循環冷却システム	運転中	18.0		
2号機	循環冷却システム	運転中	17.5		
3号機	循環冷却システム	運転中	15.8		
4号機	循環冷却システム	運転中	13.8		

各号機使用済燃料プールおよび原子炉ウェルヘヒドラジンの注入を適宜実施。

<3.タービン建屋地下等のたまり水の移送状況>

号機	排出元		移送先	移送状況		
2号機	2号機 ターピン建屋		集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋)	4/20 11:42 ~ 移送実施中		
3号機	3号機 ターピン建屋		集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋)	4/20 11:38 ~ 移送実施中		

< 4. 水処理設備および貯蔵設備の状況 > (4/23 11:00 時点)

設備	セシウム 吸着装置	第二セシウ ム吸着装置 (サリー)	淡水化装置 (逆浸透膜)	淡水化装置 (蒸発濃縮)	多核種除去設 備(ALPS)	増設多核種 除去設備	高性能多核種 除去設備
運転 状況	運転中 ^{*1}	運転中*1	水パランスを みて断続運転	水パランスを みて断続運転	ホット試験中*2	ホット試験中*2	ホット試験中*2

^{*1} フィルタの洗浄、ベッセル交換を適宜実施。

< 5. その他 >

- ・2014/6/2~ 陸側遮水壁工事を開始。
- ・2015/3/16~ 1号機原子炉建屋カバー解体工事に向けて準備工事を開始。

【HIC ベント孔からの水の滴下について】

・吸着塔保管施設第二施設のHICについては、4/15までに103基の点検を実施し、11基のHIC蓋外周部に水溜まりを確認。これまで水溜まりが確認されたHICについては、予防措置的に蓋外周部に吸着マットを置く作業を実施しているが、水溜まりが確認されなかったHICについても、4/21より順次吸着マットを置く作業を実施。その際に、以下の通り新たにHICの蓋外周部に水溜まりおよびにじみを確認。

<4/21 確認分>

【水溜まりを確認したHIC】

【製诰番号】

·AK6ボックスカルパート内HIC

PO646393 - 190 (水溜まり)

<4/22 確認分>

【水溜まり・にじみを確認したHIC】

【製造番号】

·AM8ボックスカルバート内HIC

PO646393 - 177 (水溜まり)

·AO5ボックスカルパート内HIC

PO646393 - 209 (にじみ)

引き続き、現場調査を継続するとともに、原因究明を行う。

【海水配管トレンチ立坑閉塞充填作業状況】

【2 号機】·2015/2/24~ 海水配管トレンチの閉塞を目的として、立坑への閉塞材料の充填作業を実施中。

【3号機】・2015/2/5~4/8 海水配管トレンチの閉塞を目的として、トンネル部への閉塞材料の充填作業を実施。

4/16~ トンネル部の充填状況を確認するための揚水試験を実施中。

【4号機】・2015/4/15~海水配管トレンチの閉塞を目的として、開口部への閉塞材料の充填作業を実施中。

【地下水バイパス揚水井の状況】

- ・地下水パイパス揚水井 No.1 ~ 12 のサンプリングを継続実施中。
- ・地下水バイバス一時貯留タンクグループ2の当社および第三者機関による分析結果[採取日 4/12]については同等の値であり、ともに運用目標値を満足していることを確認。4/23 10:13、海洋への排水を開始し、同日 10:16 に漏えい等の異常がないことを確認。同日 15:54 に排水を停止し、異常のないことを確認。排水量は 1,431㎡。

【H4,H6エリアタンク周辺観測孔(周辺排水路含む)の状況、タンクパトロール結果関連】

- < H4エリア周辺のサンプリング実績 >
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
- <福島第一構内排水路・南放水口のサンプリング実績>
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。
- < H6エリア周辺のサンプリング実績>
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

【ターピン建屋東側の地下水調査/対策工事の実施状況】

- <地下水観測孔サンプリング実績>
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

【地下貯水槽からの漏えいに関する情報および作業実績】

- <地下貯水槽サンプリング実績>
- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

^{*2} 高性能容器(HIC)交換等を適宜実施。