

福島第一原子力発電所の状況

平成 23 年 6 月 5 日
東京電力株式会社

<タービン建屋地下のたまり水の処理>

号機	排出元→移送先	移送状況
2号機	2号機トレンチ立坑 →集中廃棄物処理施設プロセス主建屋 (4/19 10:08~5/26 16:01、6/4 18:39~)	プロセス主建屋の水位増加量 6/5 7:00 現在 3,965mm (6/4 7:00 から 70mm 上昇)
	2号機トレンチ立坑→2号機復水器 (6/3 18:39~6/4 12:28)	
3号機	3号機タービン建屋 →集中廃棄物処理施設雑固体廃棄物減容処理建屋 (5/17 18:04~5/25 9:10)	雑固体廃棄物減容処理建屋の水位増加量 6/5 7:00 現在 2,929mm (6/4 7:00 から 19mm 上昇)
	3号機復水器→3号機復水貯蔵タンク (6/2 12:50~6/4 21:56)	
6号機	6号機タービン建屋→仮設タンク (5/1~随時、6/2 14:00~6/5 14:00、6/5 14:45~)	

◇トレンチ立坑・タービン建屋の水位(6/5 7:00 時点)

	トレンチ立坑(グレーチング上面~水面まで)	タービン建屋
1号機	O.P.+850mm 未満<測定不可> 6/4 7:00 と同じ	O.P.+4920mm 6/4 7:00 から 変化なし
2号機	O.P.+3806mm (194mm) 6/4 7:00 から 38mm 上昇	O.P.+3771mm 6/4 7:00 から 41mm 上昇
3号機	O.P.+3824mm (176mm) 6/4 7:00 から 21mm 上昇	O.P.+3813mm 6/4 7:00 から 24mm 上昇
4号機	-	O.P.+3798mm 6/4 7:00 から 26mm 上昇

・2, 3号機 トレンチ立坑・ピット閉塞作業中(6/2 立坑閉塞完了。ピット閉塞作業継続中)

<放射性物質のモニタリング>

◇海水核種分析結果(参考値)

炉規則告示濃度限度 I-131:40Bq/L, Cs-134:60Bq/L, Cs-137: 90Bq/L サンプルング:毎日

採取場所	採取日	採取時間	濃度限度比(倍)		
			ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
福島第一 5~6号放水口北側約 30m	6/4	9:20/14:00	ND/ND	0.55/1.8	0.32/1.3
福島第一 1~4号放水口南側約 330m	6/4	9:00/13:40	ND/ND	0.43/1.2	0.37/0.84
福島第二北放水口付近(福島第一から約 10km)	6/4	9:30	ND	ND	0.20
楢葉町岩沢海岸付近(福島第一から約 16km)	6/4	8:05	ND	ND	0.22

<使用済燃料プールの冷却>

◇6/4 実績

【4号機】14:23~19:45 コンクリートポンプ車による淡水・ヒドラジン放水実施(約 180t)。

◇6/5 実績

【1号機】10:16~10:48 燃料プール冷却浄化系による淡水注水実施(約 15t)。

【3号機】13:08~15:14 燃料プール冷却浄化系による淡水・ヒドラジン注水実施(約 60t)。

◇その他

・5/31~ 2号機使用済燃料プール循環冷却装置による冷却中。
使用済燃料プール温度(5/31 17:00)70℃→(6/5 11:00)32℃

<原子炉压力容器への注入>

【1号機】淡水注入中(給水系:5.1m³/h)。

6/5 11:00(給水ノズル)115.1℃ 〈原子炉压力容器下部〉98.8℃

【2号機】淡水注入中(給水系:5.0m³/h)

6/5 11:00(給水ノズル)109.7℃

【3号機】淡水注入中(給水系:11.5m³/h)。

6/5 11:00(原子炉压力容器下部)170.6℃

・5/31 10:19 給水系による注水量を約13.5m³/h→約12.5m³/hに減少。

6/1 10:10 給水系による注水量を約12.5m³/h→約11.5m³/hに減少。

【4号機】【共用プール】特に変化なし。

【5号機】【6号機】冷温停止中。特に変化なし。

<1号機原子炉格納容器内への窒素ガス封入>

◇窒素ガス封入

・4/7 1:31 仮設窒素発生装置を使用し窒素封入開始。

原子炉格納容器圧力(4/7 1:20)156.3→(6/5 14:00)130.6 kPaabs 約39,100m³

<その他>

・4/10～ 作業環境改善として遠隔操作による屋外の瓦礫撤去を継続実施。

・4/26～ 発電所構内飛散防止剤散布(6/4 約17,700m²、6/5 展望台周辺他で実施中)。

・5/9～ 4号機原子炉建屋使用済燃料プール底部の支持構造物の設置準備工事中。

・5/10～ 3号機原子炉建屋大物搬入口・建屋内のロボットによる瓦礫撤去作業を実施中。

・5/13～ 1号機原子炉建屋カバーの設置に向けた準備工事開始。

・5/30～ 循環型海水浄化装置の設置工事開始。

・6/3 1号機の仮設原子炉圧力計設置作業を実施。

・6/3～ 港湾関連施設の復旧工事を実施中。

・6/4 2号機環境改善に向けた入域調査(ダスト、湿度の測定)を実施。

・6/4～ 汚染水・処理水を貯蔵・保管するための大型タンクを順次輸送中。

以上