

福島第一原子力発電所の状況

平成 23 年 12 月 8 日
東京電力株式会社

<タービン建屋地下のたまり水の処理>

高濃度の放射性物質を含むたまり水の処理設備及び貯蔵設備の状況

[処理設備]

- ・6/17 20:00 放射性物質除去装置の本格運転を開始。
- ・6/24 12:00 淡水化装置(逆浸透膜型)における処理を開始。
- ・6/27 16:20 循環注水冷却を開始。
- ・8/7 16:11 蒸発濃縮装置の本格運用を開始。
- ・8/19 19:33 第二セシウム吸着装置(B系ライン)を起動し、セシウム吸着装置および除染装置との並列運転によるたまり水の処理を開始。19:41 定常流量に到達。

[貯蔵設備]

- ・6/8~ 汚染水・処理水を貯蔵・保管するための大型タンクを順次輸送、据付。

トレンチ立坑・各建屋地下のたまり水の移送状況

号機	排出元 移送先	移送状況
2号機	・2号機タービン建屋 集中廃棄物処理施設[雑固体廃棄物減容処理建屋(高温焼却炉建屋)]	・11/30 18:03 ~ 移送実施中
3号機	・3号機タービン建屋 集中廃棄物処理施設[プロセス主建屋]	・11/15 9:25 ~ 12/5 10:31
6号機	・6号機タービン建屋 仮設タンク	・12/8 10:00 ~ 移送実施中

移送先	移送先の水位状況 (12/8 7:00 時点)
プロセス主建屋	水位: O.P.+ 2,143 mm(水位上昇累計: 3,360 mm) 12/7 7:00 から 110 mm 下降
雑固体廃棄物減容処理建屋 (高温焼却炉建屋)	水位: O.P.+ 1,265 mm(水位上昇累計: 1,991 mm) 12/7 7:00 から 77 mm 下降

トレンチ立坑・タービン建屋・原子炉建屋の水位 (12/8 7:00 時点)

	トレンチ立坑	タービン建屋	原子炉建屋
1号機	O.P. < + 850mm (12/7 7:00 と同じ)	O.P.+ 3,635 mm (12/7 7:00 から 34 mm 上昇)	O.P.+ 4,067 mm (12/7 7:00 から 15 mm 下降)
2号機	O.P.+ 2,842 mm (12/7 7:00 から 20 mm 下降)	O.P.+ 2,860 mm (12/7 7:00 から 20 mm 下降)	O.P.+ 2,990 mm (12/7 7:00 から 18 mm 下降)
3号機	O.P.+ 3,234 mm (12/7 7:00 から 17 mm 上昇)	O.P.+ 2,999 mm (12/7 7:00 から 16 mm 上昇)	O.P.+ 3,221 mm (12/7 7:00 から 18 mm 上昇)
4号機	-	O.P.+ 2,985 mm (12/7 7:00 から 13 mm 上昇)	O.P.+ 2,990 mm (12/7 7:00 から 3 mm 上昇)

<放射性物質のモニタリング>

海水核種分析結果(参考値)

採取場所	採取日	採取時間	濃度限度比(倍)		
			ヨウ素-131	セシウム-134	セシウム-137
福島第一 5,6号機放水口北側約 30m	12/7	8:50	ND	0.08	0.06
福島第一 1~4号機放水口南側約 330m	12/7	8:35	ND	0.08	0.06
福島第二 1,2号機放水口南側約 7km	12/7	8:00	ND	0.02	0.01

・その他、福島第一原子力発電所沿岸 1 地点(12/7 採取分)、沖合 8 地点(12/6 採取分)における主要 3 核種(ヨウ素-131、セシウム-134、137)は全て ND。

<使用済燃料プールの冷却> (12/8 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	プール水温度
1号機	循環冷却システム	運転中(8/10 11:22~)	15.5
2号機	循環冷却システム	停止中(12/7 4:17~)	23.1
3号機	循環冷却システム	運転中(6/30 18:33~)	16.2
4号機	循環冷却システム	運転中(7/31 10:08~)	23

[4号機]・11/29~ 使用済燃料プールの塩分除去のため、イオン交換装置の運転を開始。

<原子炉圧力容器への注水・原子炉の状況> (12/8 11:00 時点)

号機	注水状況	給水ノズル温度	原子炉圧力容器下部温度	原子炉格納容器圧力
1号機	淡水注入中 (給水系:約4.3 m ³ /h)	43.5	44.6	118.5 kPaabs
2号機	淡水注入中 (給水系:約3.0 m ³ /h, 炉心スプレイ系:約4.1 m ³ /h)	71.4	70.8	115 kPaabs
3号機	淡水注入中 (給水系:約2.0 m ³ /h, 炉心スプレイ系:約6.0 m ³ /h)	60.2	66.9	101.6 kPaabs

[1号機]・12/7 原子炉建屋において原子炉格納容器ガス管理システムの設置工事の一環として、当該システムにおいて使用する既設配管内の水素を取り除くため、当該配管内の窒素置換を実施。

・12/8 10:29 原子炉格納容器ガス管理システムの試運転を開始。

[4号機] [5号機] [6号機] 特に変化なし。

<その他>

・10/7~ 伐採木の自然発火防止や粉塵の飛散防止を目的として、5, 6号機滞留水浄化の水を利用し、散水を継続実施中。

以上