

福島第一原子力発電所の状況

平成 24 年 6 月 12 日
東京電力株式会社

<1. 原子炉および原子炉格納容器の状況> (6/12 11:00 時点)

| 号機 | 注水状況 | | 原子炉圧力容器 下部温度 | 原子炉格納容器 圧力* | 原子炉格納容器 水素濃度 |
|-----|-----------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| 1号機 | 淡水 注入中 | | 33.9 | 106.6 kPa abs | A系:0.00 vol% B系:0.03 vol% |
| | 給水系 | 約3.4 m ³ /h | | | |
| 2号機 | 淡水 注入中 | | 46.7 | 14.29 kPa g | A系:0.14 vol% B系:0.13 vol% |
| | 給水系 | 約2.7 m ³ /h | | | |
| 3号機 | 淡水 注入中 | | 54.2 | 0.26 kPa g | A系:0.17 vol% B系:0.15 vol% |
| | 給水系 | 約2.8 m ³ /h | | | |

*:絶対圧(kPa abs) = ゲージ圧(kPa g) + 大気圧(標準大気圧 101.3 kPa)

【1号機】・6/12 15:45 原子炉への注水量の低下が確認されたため、給水系からの注水量を約3.3m³/hから約3.5m³/h、炉心スプレイ系からの注水量を約1.8m³/hから約2.0m³/hに調整。

【2、3号機】

・6/12 15:45 2号機原子炉への注水量について、炉心スプレイ系からの注水量を約6.0m³/hから約5.5m³/hに(給水系からの注水量は約2.7m³/hから約3.0m³/hに調整)、3号機原子炉への注水量について、給水系からの注水量を約2.8m³/hから約3.5m³/hに変更(炉心スプレイ系からの注水量は約5.0m³/hで継続)※1。

※1:1～3号機の原子炉の注水量については、当初の注水量※2を継続すると、夏期の外気温度の上昇に伴い、原子炉圧力容器・格納容器の温度が緩やかに上昇し、3号機の温度が1、2号機の温度と比較して若干高い温度となることが予想され、保安規定上の運転上の制限に対する余裕が小さくなることから、注水量を変更することとした。

※2:1号機:6.5 m³/h、2号機:約9.0 m³/h、3号機:約7.0 m³/h(全て5月 29 日時点)

<2. 使用済燃料プールの状況> (6/12 11:00 時点)

| 号機 | 冷却方法 | 冷却状況 | 使用済燃料プール水温度 |
|-----|----------|------|-------------|
| 1号機 | 循環冷却システム | 運転中 | 23.0 |
| 2号機 | 循環冷却システム | 運転中 | 24.6 |
| 3号機 | 循環冷却システム | 運転中 | 23.3 |
| 4号機 | 循環冷却システム | 運転中 | 31 |

*各号機使用済燃料プールおよび原子炉ウェルヘリドラジンの注入を適宜実施。

<3. タービン建屋地下等のたまり水の移送状況>

| 号機 | 排出元 → 移送先 | 移送状況 |
|-----|--|-------------------|
| 2号機 | 2号機 タービン建屋 → 集中廃棄物処理施設 [雜固体廃棄物減容 処理建屋 (高温焼却炉建屋)] | 5/27 14:34～ 移送実施中 |
| 3号機 | 3号機 タービン建屋 → 集中廃棄物処理施設 [雜固体廃棄物減容 処理建屋 (高温焼却炉建屋)] | 6/10 8:26～ 移送実施中 |

<4. 水処理設備および貯蔵設備の状況> (6/12 7:00 時点)

| 設備 | セシウム 吸着装置 | 第二セシウム 吸着装置 (サリー) | 除染装置 | 淡水化装置 (逆浸透膜) | 淡水化装置 (蒸発濃縮) |
|------|--------------|-------------------------|------|------------------|------------------|
| 運転状況 | 停止中 | 運転中* | 停止中 | 水バランスをみて 断続運転 | 水バランスをみて 断続運転 |

* フィルタの洗浄を適宜実施。

・H23/6/8～ 汚染水・処理水を貯蔵・保管するための大型タンクを順次輸送、据付。

<5. その他>

- ・H23/10/7～ 伐採木の自然発火防止や粉塵飛散防止のため、5, 6号機滯留水の浄化水を利用し、散水を適宜実施中。
- ・H24/2/23～ 6号機サブドレン水について、一時保管タンクを経由した、仮設タンクへの汲み上げ試験を実施中。
- ・H24/3/6～ 5号機サブドレン水について、一時保管タンクを経由した、仮設タンクへの汲み上げ試験を実施中。
- ・H24/3/14～ 港湾内の海底土拡散防止を目的として、固化土(被覆材)による海底土被覆工事の本格施工に着手。
- ・H24/4/25～ 地下水による海洋汚染拡大防止を目的として、遮水壁の本格施工に着手。

以上