

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（3月26日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (3月26日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,203 mm (3月25日16時から2 mm下降)	O.P.+ 3,127 mm (3月25日16時から9 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 3,136 mm (3月25日16時から14 mm上昇)	O.P.+ 3,141 mm (3月25日16時から2 mm下降)	O.P.+ 3,106 mm (3月25日16時から11 mm上昇)	O.P.+ 3,066 mm (3月25日16時から4 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,624 mm (3月25日16時から変化なし)	O.P.+ 3,330 mm (3月25日16時から3 mm下降)	O.P.+ 3,186 mm (3月25日16時から16 mm上昇)	O.P.+ 3,093 mm (3月25日16時から13 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,262 mm (初期値からの増加量5,479 mm, 3月25日16時から142 mm下降) O.P.+ 2,659 mm (初期値からの増加量3,385 mm, 3月25日16時から206 mm下降) O.P.+ 4,466 mm (床面からの水位670 mm, 3月25日16時から18 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (3月20日10時14分～)		
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 3月16日14時58分～ 運転中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 3月21日12時05分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。