

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（5月18日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (5月18日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,166 mm (5月18日7時から5 mm上昇)	O.P.+ 3,227 mm (5月18日7時から16 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 3,111 mm (5月18日7時から11 mm上昇)	O.P.+ 3,107 mm (5月18日7時から4 mm上昇)	O.P.+ 3,189 mm (5月18日7時から16 mm上昇)	O.P.+ 3,148 mm (5月18日7時から11 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,400 mm (5月18日7時から79 mm上昇)	O.P.+ 3,317 mm (5月18日7時から7 mm上昇)	O.P.+ 3,284 mm (5月18日7時から18 mm上昇)	O.P.+ 3,163 mm (5月18日7時から11 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,517 mm (初期値からの増加量4,734 mm, 5月18日7時から7 mm上昇) O.P.+ 3,007 mm (初期値からの増加量3,733 mm, 5月18日7時から125 mm下降) O.P.+ 4,278 mm (床面からの水位482 mm, 5月18日7時から5 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (5月15日8時35分～)		
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 4月26日9時50分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 5月15日18時16分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。