

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（5月24日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (5月24日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,108 mm (5月24日7時から2 mm下降)	O.P.+ 3,208 mm (5月24日7時から2 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 3,240 mm (5月24日7時から8 mm上昇)	O.P.+ 3,055 mm (5月24日7時から3 mm下降)	O.P.+ 3,140 mm (5月24日7時から4 mm下降)	O.P.+ 3,137 mm (5月24日7時から2 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,477 mm (5月24日7時から18 mm下降)	O.P.+ 3,264 mm (5月24日7時から3 mm下降)	O.P.+ 3,237 mm (5月24日7時から3 mm下降)	O.P.+ 3,152 mm (5月24日7時から1 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,000 mm (初期値からの増加量5,217 mm, 5月24日7時から117 mm上昇) O.P.+ 3,329 mm (初期値からの増加量4,055 mm, 5月24日7時から153 mm下降) O.P.+ 4,350 mm (床面からの水位554 mm, 5月24日7時から5 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機		2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋） 移送実施中 (5月23日10時15分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋） 移送実施中 (5月19日9時15分～)	
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 4月26日9時50分～ 停止中 第二セシウム吸着装置（サリー） : 5月23日17時05分～ 運転中 淡水化装置（逆浸透膜） : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置（蒸発濃縮） : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。