

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（5月30日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (5月30日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,165 mm (5月29日16時から4 mm下降)	O.P.+ 3,172 mm (5月29日16時から5 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 3,351 mm (5月29日16時から12 mm上昇)	O.P.+ 3,106 mm (5月29日16時から5 mm下降)	O.P.+ 3,098 mm (5月29日16時から5 mm下降)	O.P.+ 3,097 mm (5月29日16時から4 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,507 mm (5月29日16時から29 mm上昇)	O.P.+ 3,320 mm (5月29日16時から1 mm下降)	O.P.+ 3,199 mm (5月29日16時から4 mm下降)	O.P.+ 3,111 mm (5月29日16時から5 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,575 mm (初期値からの増加量5,792 mm, 5月29日16時から6 mm上昇) O.P.+ 2,687 mm (初期値からの増加量3,413 mm, 5月29日16時から82 mm上昇) O.P.+ 4,417 mm (床面からの水位621 mm, 5月29日16時から8 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (5月27日14時34分~)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (5月19日9時15分~)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 4月26日9時50分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 5月23日17時05分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。