

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（6月5日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (6月5日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,198 mm (6月5日7時から6 mm下降)	O.P.+ 3,195 mm (6月5日7時から1 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,778 mm (6月5日7時から7 mm上昇)	O.P.+ 3,136 mm (6月5日7時から5 mm下降)	O.P.+ 3,117 mm (6月5日7時から4 mm下降)	O.P.+ 3,113 mm (6月5日7時から3 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,323 mm (6月5日7時から15 mm下降)	O.P.+ 3,352 mm (6月5日7時から2 mm下降)	O.P.+ 3,222 mm (6月5日7時から3 mm下降)	O.P.+ 3,127 mm (6月5日7時から4 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,664 mm (初期値からの増加量5,881 mm, 6月5日7時から7 mm上昇) O.P.+ 2,903 mm (初期値からの増加量3,629 mm, 6月5日7時から52 mm上昇) O.P.+ 4,495 mm (床面からの水位699 mm, 6月5日7時から4 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機		2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (5月27日14時34分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (6月3日10時15分～)	
	5・6号機				
		6号機タービン建屋地下 仮設タンク	移送実施	(6月5日10時00分～ 6月5日16時00分)	
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 4月26日9時50分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 5月31日15時35分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。