

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（6月15日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (6月15日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,194 mm (6月15日7時から29 mm上昇)	O.P.+ 3,217 mm (6月15日7時から3 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,980 mm (6月15日7時から7 mm上昇)	O.P.+ 3,132 mm (6月15日7時から28 mm上昇)	O.P.+ 3,131 mm (6月15日7時から5 mm下降)	O.P.+ 3,128 mm (6月15日7時から3 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,324 mm (6月15日7時から26 mm下降)	O.P.+ 3,321 mm (6月15日7時から24 mm上昇)	O.P.+ 3,244 mm (6月15日7時から3 mm下降)	O.P.+ 3,142 mm (6月15日7時から1 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,541 mm (初期値からの増加量5,758 mm, 6月15日7時から54 mm下降) O.P.+ 2,630 mm (初期値からの増加量3,356 mm, 6月15日7時から119 mm下降) O.P.+ 4,365 mm (床面からの水位569 mm, 6月15日7時から3 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (6月10日8時26分～)	
		5・6号機			
		6号機タービン建屋地下 仮設タンク	移送実施	(6月15日10時00分～ 6月15日16時00分)	
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 6月13日15時08分～ 運転中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 6月8日12時05分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。