

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（7月6日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (7月6日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,230 mm (7月5日16時から6 mm下降)	O.P.+ 3,323 mm (7月5日16時から10 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,817 mm (7月5日16時から14 mm上昇)	O.P.+ 3,165 mm (7月5日16時から4 mm下降)	O.P.+ 3,248 mm (7月5日16時から34 mm上昇)	O.P.+ 3,196 mm (7月5日16時から29 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,441 mm (7月5日16時から18 mm上昇)	O.P.+ 3,384 mm (7月5日16時から3 mm下降)	O.P.+ 3,367 mm (7月5日16時から41 mm上昇)	O.P.+ 3,202 mm (7月5日16時から30 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,865 mm (初期値からの増加量5,082 mm, 7月5日16時から8 mm上昇) O.P.+ 3,023 mm (初期値からの増加量3,749 mm, 7月5日16時から229 mm下降) O.P.+ 4,385 mm (床面からの水位589 mm, 7月5日16時から9 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (7月2日10時11分～)		
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 6月21日12時05分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 7月4日13時00分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。