

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（7月6日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (7月6日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,227 mm (7月6日7時から3 mm下降)	O.P.+ 3,319 mm (7月6日7時から4 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,825 mm (7月6日7時から8 mm上昇)	O.P.+ 3,162 mm (7月6日7時から3 mm下降)	O.P.+ 3,239 mm (7月6日7時から9 mm下降)	O.P.+ 3,207 mm (7月6日7時から11 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,452 mm (7月6日7時から11 mm上昇)	O.P.+ 3,378 mm (7月6日7時から6 mm下降)	O.P.+ 3,366 mm (7月6日7時から1 mm下降)	O.P.+ 3,213 mm (7月6日7時から11 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,871 mm (初期値からの増加量5,088 mm, 7月6日7時から6 mm上昇) O.P.+ 3,027 mm (初期値からの増加量3,753 mm, 7月6日7時から4 mm上昇) O.P.+ 4,389 mm (床面からの水位593 mm, 7月6日7時から4 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機		2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (7月2日10時11分~)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (7月6日10時06分~)	
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 6月21日12時05分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 7月4日13時00分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。