

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（7月16日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (7月16日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,353 mm (7月15日16時から8 mm下降)	O.P.+ 3,374 mm (7月15日16時から4 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,874 mm (7月15日16時から23 mm上昇)	O.P.+ 3,274 mm (7月15日16時から7 mm下降)	O.P.+ 3,267 mm (7月15日16時から6 mm下降)	O.P.+ 3,257 mm (7月15日16時から5 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,600 mm (7月15日16時から41 mm下降)	O.P.+ 3,498 mm (7月15日16時から9 mm下降)	O.P.+ 3,389 mm (7月15日16時から8 mm下降)	O.P.+ 3,264 mm (7月15日16時から3 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,653 mm (初期値からの増加量5,870 mm, 7月15日16時から112 mm上昇) O.P.+ 3,451 mm (初期値からの増加量4,177 mm, 7月15日16時から203 mm下降) O.P.+ 4,450 mm (床面からの水位654 mm, 7月15日16時から2 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼 却炉建屋) 移送実施中 (7月12日10時43分~)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(プロセ ス主建屋) 移送実施中 (7月15日8時57分~)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 6月21日12時05分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 7月11日14時17分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。