

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（7月22日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (7月22日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,236 mm (7月21日16時から14 mm下降)	O.P.+ 3,305 mm (7月21日16時から11 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 3,037 mm (7月21日16時から14 mm上昇)	O.P.+ 3,258 mm (7月21日16時から12 mm下降)	O.P.+ 3,303 mm (7月21日16時から25 mm上昇)	O.P.+ 3,276 mm (7月21日16時から4 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,422 mm (7月21日16時から9 mm下降)	O.P.+ 3,484 mm (7月21日16時から11 mm下降)	O.P.+ 3,441 mm (7月21日16時から24 mm上昇)	O.P.+ 3,279 mm (7月21日16時から1 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,714 mm (初期値からの増加量5,931 mm, 7月21日16時から9 mm上昇) O.P.+ 3,580 mm (初期値からの増加量4,306 mm, 7月21日16時から177 mm下降) O.P.+ 4,463 mm (床面からの水位667 mm, 7月21日16時から1 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (7月19日8時32分~)		
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 6月21日12時05分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 7月18日16時35分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。