

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（8月18日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (8月18日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,207 mm (8月17日16時から18 mm下降)	O.P.+ 3,285 mm (8月17日16時から8 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,816 mm (8月17日16時から9 mm上昇)	O.P.+ 3,229 mm (8月17日16時から16 mm下降)	O.P.+ 3,253 mm (8月17日16時から9 mm下降)	O.P.+ 3,250 mm (8月17日16時から11 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,317 mm (8月17日16時から8 mm上昇)	O.P.+ 3,447 mm (8月17日16時から17 mm下降)	O.P.+ 3,394 mm (8月17日16時から9 mm下降)	O.P.+ 3,256 mm (8月17日16時から8 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,827 mm (初期値からの増加量5,044 mm, 8月17日16時から15 mm下降) O.P.+ 3,063 mm (初期値からの増加量3,789 mm, 8月17日16時から56 mm上昇) O.P.+ 4,294 mm (床面からの水位498 mm, 8月17日16時から3 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼 却炉建屋) 移送実施中 (8月15日17時08分~)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼 却炉建屋) 移送実施中 (8月12日10時25分~)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 8月13日10時57分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 8月17日11時42分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。