

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（8月20日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (8月20日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,141 mm (8月20日7時から11 mm下降)	O.P.+ 3,253 mm (8月20日7時から6 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,845 mm (8月20日7時から5 mm上昇)	O.P.+ 3,171 mm (8月20日7時から9 mm下降)	O.P.+ 3,217 mm (8月20日7時から6 mm下降)	O.P.+ 3,217 mm (8月20日7時から6 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,274 mm (8月20日7時から14 mm下降)	O.P.+ 3,392 mm (8月20日7時から8 mm下降)	O.P.+ 3,360 mm (8月20日7時から6 mm下降)	O.P.+ 3,224 mm (8月20日7時から5 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,842 mm (初期値からの増加量5,059 mm, 8月20日7時から3 mm上昇) O.P.+ 3,271 mm (初期値からの増加量3,997 mm, 8月20日7時から34 mm上昇) O.P.+ 4,302 mm (床面からの水位506 mm, 8月20日7時から1 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機		2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋） 移送実施中 (8月15日17時08分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋） 移送実施中 (8月12日10時25分～)	
	5・6号機				
	6号機タービン建屋地下 仮設タンク		移送実施	(8月20日10時00分～ 8月20日15時00分)	
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 8月13日10時57分～ 停止中 第二セシウム吸着装置（サリー） : 8月17日11時42分～ 運転中 淡水化装置（逆浸透膜） : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置（蒸発濃縮） : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。