

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（8月29日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (8月29日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,178 mm (8月28日16時から24 mm下降)	O.P.+ 3,134 mm (8月28日16時から10 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,560 mm (8月28日16時から7 mm上昇)	O.P.+ 3,203 mm (8月28日16時から22 mm下降)	O.P.+ 3,093 mm (8月28日16時から10 mm下降)	O.P.+ 3,093 mm (8月28日16時から10 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,315 mm (8月28日16時から20 mm上昇)	O.P.+ 3,427 mm (8月28日16時から18 mm下降)	O.P.+ 3,227 mm (8月28日16時から11 mm下降)	O.P.+ 3,107 mm (8月28日16時から8 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,112 mm (初期値からの増加量5,329 mm, 8月28日16時から24 mm上昇) O.P.+ 2,547 mm (初期値からの増加量3,273 mm, 8月28日16時から32 mm上昇) O.P.+ 4,331 mm (床面からの水位535 mm, 8月28日16時から2 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機		2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋） 移送実施中 (8月28日10時26分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設（プロセス主建屋） 移送実施中 (8月24日13時09分～)	
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 8月13日10時57分～ 停止中 第二セシウム吸着装置（サリー） : 8月24日15時32分～ 運転中 淡水化装置（逆浸透膜） : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置（蒸発濃縮） : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。