

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（10月8日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (10月8日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,281 mm (10月7日16時から17 mm下降)	O.P.+ 3,237 mm (10月7日16時から7 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 3,124 mm (10月7日16時から30 mm上昇)	O.P.+ 3,293 mm (10月7日16時から16 mm下降)	O.P.+ 3,232 mm (10月7日16時から10 mm下降)	O.P.+ 2,859 mm (10月7日16時から9 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 5,170 mm (10月7日16時から33 mm下降)	O.P.+ 3,544 mm (10月7日16時から19 mm下降)	O.P.+ 3,395 mm (10月7日16時から7 mm下降)	O.P.+ 2,872 mm (10月7日16時から8 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,664 mm (初期値からの増加量5,881 mm, 10月7日16時から168 mm上昇) O.P.+ 2,614 mm (初期値からの増加量3,340 mm, 10月7日16時から128 mm下降) O.P.+ 4,457 mm (床面からの水位661 mm, 10月7日16時から3 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (10月4日10時19分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (10月4日10時43分～)	4号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(プロセス主建屋) 移送実施中 (9月28日10時20分～)
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 10月3日9時00分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 10月4日10時55分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					