

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（12月15日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (12月15日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,970 mm (12月14日16時から30 mm下降)	O.P.+ 3,063 mm (12月14日16時から10 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,766 mm (12月14日16時から2 mm上昇)	O.P.+ 3,003 mm (12月14日16時から24 mm下降)	O.P.+ 2,963 mm (12月14日16時から12 mm上昇)	O.P.+ 2,938 mm (12月14日16時から10 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,216 mm (12月14日16時から13 mm下降)	O.P.+ 3,276 mm (12月14日16時から24 mm下降)	O.P.+ 3,142 mm (12月14日16時から12 mm上昇)	O.P.+ 2,940 mm (12月14日16時から8 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,616 mm (初期値からの増加量4,833 mm, 12月14日16時から3 mm上昇) O.P.+ 3,674 mm (初期値からの増加量4,400 mm, 12月14日16時から28 mm下降) O.P.+ 4,268 mm (床面からの水位472 mm, 12月14日16時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (12月11日19時42分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (12月7日17時00分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 12月7日16時46分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 12月12日17時05分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。