

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（12月23日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (12月23日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,103 mm (12月23日7時から22 mm下降)	O.P.+ 3,064 mm (12月23日7時から7 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,800 mm (12月23日7時から1 mm上昇)	O.P.+ 3,116 mm (12月23日7時から21 mm下降)	O.P.+ 2,953 mm (12月23日7時から3 mm上昇)	O.P.+ 2,937 mm (12月23日7時から7 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,226 mm (12月23日7時から2 mm下降)	O.P.+ 3,386 mm (12月23日7時から19 mm下降)	O.P.+ 3,141 mm (12月23日7時から7 mm上昇)	O.P.+ 2,942 mm (12月23日7時から5 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,652 mm (初期値からの増加量4,869 mm, 12月23日7時から1 mm上昇) O.P.+ 2,351 mm (初期値からの増加量3,077 mm, 12月23日7時から4 mm下降) O.P.+ 4,272 mm (床面からの水位476 mm, 12月23日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (12月21日13時52分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (12月18日14時00分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 12月7日16時46分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 12月20日12時03分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。