

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2月16日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (2月16日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (0.P.+ 850 mm未満)	0.P.+ 3,281 mm (2月15日16時から37 mm上昇)	0.P.+ 3,010 mm (2月15日16時から14 mm下降)	
	タービン建屋水位	0.P.+ 2,717 mm (2月15日16時から変化なし)	0.P.+ 3,256 mm (2月15日16時から32 mm上昇)	0.P.+ 2,895 mm (2月15日16時から35 mm下降)	0.P.+ 2,913 mm (2月15日16時から8 mm下降)
	原子炉建屋水位	0.P.+ 4,205 mm (2月15日16時から32 mm上昇)	0.P.+ 3,532 mm (2月15日16時から31 mm上昇)	0.P.+ 3,106 mm (2月15日16時から37 mm下降)	0.P.+ 2,927 mm (2月15日16時から5 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	0.P.+ 4,148 mm (初期値からの増加量5,365 mm, 2月15日16時から6 mm上昇) 0.P.+ 2,834 mm (初期値からの増加量3,560 mm, 2月15日16時から21 mm下降) 0.P.+ 4,288 mm (床面からの水位492 mm, 2月15日16時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (2月15日13時55分~)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 2月15日11時12分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 2月15日13時55分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。