

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2月16日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (2月16日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (0.P.+ 850 mm未満)	0.P.+ 3,303 mm (2月16日7時から22 mm上昇)	0.P.+ 3,002 mm (2月16日7時から8 mm下降)	
	タービン建屋水位	0.P.+ 2,717 mm (2月16日7時から変化なし)	0.P.+ 3,275 mm (2月16日7時から19 mm上昇)	0.P.+ 2,880 mm (2月16日7時から15 mm下降)	0.P.+ 2,905 mm (2月16日7時から8 mm下降)
	原子炉建屋水位	0.P.+ 4,212 mm (2月16日7時から7 mm上昇)	0.P.+ 3,548 mm (2月16日7時から16 mm上昇)	0.P.+ 3,089 mm (2月16日7時から17 mm下降)	0.P.+ 2,918 mm (2月16日7時から9 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	0.P.+ 4,151 mm (初期値からの増加量5,368 mm, 2月16日7時から3 mm上昇) 0.P.+ 2,830 mm (初期値からの増加量3,556 mm, 2月16日7時から4 mm下降) 0.P.+ 4,288 mm (床面からの水位492 mm, 2月16日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (2月15日13時55分~)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 2月15日11時12分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 2月15日13時55分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。