

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2月18日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (2月18日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,390 mm (2月17日16時から34 mm上昇)	O.P.+ 2,958 mm (2月17日16時から17 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,719 mm (2月17日16時から変化なし)	O.P.+ 3,351 mm (2月17日16時から29 mm上昇)	O.P.+ 2,825 mm (2月17日16時から19 mm下降)	O.P.+ 2,865 mm (2月17日16時から16 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,243 mm (2月17日16時から18 mm上昇)	O.P.+ 3,623 mm (2月17日16時から31 mm上昇)	O.P.+ 3,032 mm (2月17日16時から21 mm下降)	O.P.+ 2,880 mm (2月17日16時から17 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,158 mm (初期値からの増加量5,375 mm, 2月17日16時から2 mm上昇) O.P.+ 2,797 mm (初期値からの増加量3,523 mm, 2月17日16時から11 mm下降) O.P.+ 4,289 mm (床面からの水位493 mm, 2月17日16時から2 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (2月15日13時55分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 2月15日11時12分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 2月15日13時55分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。