

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2月21日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (2月21日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (0.P.+ 850 mm未満)	0.P.+ 3,216 mm (2月20日16時から41 mm下降)	0.P.+ 2,995 mm (2月20日16時から10 mm上昇)	
	タービン建屋水位	0.P.+ 2,720 mm (2月20日16時から1 mm上昇)	0.P.+ 3,201 mm (2月20日16時から33 mm下降)	0.P.+ 2,902 mm (2月20日16時から12 mm上昇)	0.P.+ 2,881 mm (2月20日16時から11 mm上昇)
	原子炉建屋水位	0.P.+ 4,269 mm 1 (2月19日16時から5 mm下降)	0.P.+ 3,495 mm (2月20日16時から34 mm下降)	0.P.+ 3,109 mm (2月20日16時から13 mm上昇)	0.P.+ 2,892 mm (2月20日16時から11 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	0.P.+ 4,174 mm (初期値からの増加量5,391 mm, 2月20日16時から2 mm上昇) 0.P.+ 2,764 mm (初期値からの増加量3,490 mm, 2月20日16時から3 mm下降) 0.P.+ 4,289 mm (床面からの水位493 mm, 2月20日16時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (2月18日14時12分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (2月15日13時55分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 2月15日11時12分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 2月21日8時34分～ 停止中 2 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項	1 1号機原子炉建屋水位の遠隔確認不可のため、至近(2月20日7時時点)データを記載。 2 第二セシウム吸着装置(サリー)において、フィルタの洗浄のため、2月21日8時34分に同装置を一時停止。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。