

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（3月4日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (3月4日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,244 mm (3月3日16時から44 mm下降)	O.P.+ 2,928 mm (3月3日16時から8 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,727 mm (3月3日16時から1 mm上昇)	O.P.+ 3,225 mm (3月3日16時から37 mm下降)	O.P.+ 2,833 mm (3月3日16時から14 mm上昇)	O.P.+ 2,814 mm (3月3日16時から8 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,276 mm (3月3日16時から11 mm下降)	O.P.+ 3,522 mm (3月3日16時から37 mm下降)	O.P.+ 3,037 mm (3月3日16時から12 mm上昇)	O.P.+ 2,830 mm (3月3日16時から9 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,228 mm (初期値からの増加量5,445 mm, 3月3日16時から3 mm上昇) O.P.+ 2,610 mm (初期値からの増加量3,336 mm, 3月3日16時から46 mm上昇) O.P.+ 4,293 mm (床面からの水位497 mm, 3月3日16時から変化なし)		
滞留水の移送状況	1号機		2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (3月2日10時12分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (2月28日14時02分～)	
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 2月15日11時12分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 2月28日17時30分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。