

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（3月24日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (3月24日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (0.P.+ 850 mm未満)	0.P.+ 3,245 mm (3月23日16時から46 mm下降)	0.P.+ 2,836 mm (3月23日16時から8 mm上昇)	
	タービン建屋水位	0.P.+ 2,737 mm (3月23日16時から変化なし)	0.P.+ 3,231 mm (3月23日16時から36 mm下降)	0.P.+ 2,731 mm (3月23日16時から12 mm上昇)	0.P.+ 2,717 mm (3月23日16時から8 mm上昇)
	原子炉建屋水位	0.P.+ 4,308 mm (3月23日16時から8 mm下降)	0.P.+ 3,533 mm (3月23日16時から37 mm下降)	0.P.+ 2,937 mm (3月23日16時から14 mm上昇)	0.P.+ 2,738 mm (3月23日16時から8 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	0.P.+ 4,202 mm (初期値からの増加量5,419 mm, 3月23日16時から2 mm上昇) 0.P.+ 2,993 mm (初期値からの増加量3,719 mm, 3月23日16時から46 mm下降) 0.P.+ 4,306 mm (床面からの水位510 mm, 3月23日16時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (3月22日14時48分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (3月22日14時16分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 3月21日9時28分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 3月22日13時00分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。