

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（3月29日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (3月29日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,294 mm (3月28日16時から45 mm下降)	O.P.+ 2,784 mm (3月28日16時から12 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,742 mm (3月28日16時から1 mm上昇)	O.P.+ 3,270 mm (3月28日16時から39 mm下降)	O.P.+ 2,675 mm (3月28日16時から25 mm上昇)	O.P.+ 2,669 mm (3月28日16時から1 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,336 mm (3月28日16時から11 mm上昇)	O.P.+ 3,581 mm (3月28日16時から31 mm下降)	O.P.+ 2,879 mm (3月28日16時から29 mm上昇)	O.P.+ 2,695 mm (3月28日16時から1 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,222 mm (初期値からの増加量5,439 mm, 3月28日16時から4 mm上昇) O.P.+ 2,862 mm (初期値からの増加量3,588 mm, 3月28日16時から44 mm下降) O.P.+ 4,310 mm (床面からの水位514 mm, 3月28日16時から変化なし)		
滞留水の移送状況	1号機		2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (3月28日10時22分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (3月22日14時16分～)	
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 3月21日9時28分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 3月27日15時00分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。