

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（4月8日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (4月8日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,241 mm (4月8日7時から19 mm下降)	O.P.+ 2,802 mm (4月8日7時から8 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,767 mm (4月8日7時から2 mm上昇)	O.P.+ 3,226 mm (4月8日7時から16 mm下降)	O.P.+ 2,691 mm (4月8日7時から9 mm上昇)	O.P.+ 2,672 mm (4月8日7時から8 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,646 mm (4月8日7時から1 mm上昇)	O.P.+ 3,524 mm (4月8日7時から23 mm下降)	O.P.+ 2,898 mm (4月8日7時から6 mm上昇)	O.P.+ 2,689 mm (4月8日7時から6 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,262 mm (初期値からの増加量5,479 mm, 4月8日7時から変化なし) O.P.+ 2,661 mm (初期値からの増加量3,387 mm, 4月8日7時から14 mm下降) O.P.+ 4,318 mm (床面からの水位522 mm, 4月8日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況	1号機		2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (4月6日18時43分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (3月22日14時16分～)	
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 3月21日9時28分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 4月4日12時23分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。