

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（4月13日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (4月13日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,139 mm (4月12日16時から54 mm上昇)	O.P.+ 2,837 mm (4月12日16時から14 mm下降)	—
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,815 mm (4月12日16時から3 mm上昇)	O.P.+ 3,140 mm (4月12日16時から47 mm上昇)	O.P.+ 2,703 mm (4月12日16時から34 mm下降)	O.P.+ 2,730 mm (4月12日16時から8 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,463 mm (4月12日16時から18 mm下降)	O.P.+ 3,421 mm (4月12日16時から38 mm上昇)	O.P.+ 2,918 mm (4月12日16時から35 mm下降)	O.P.+ 2,744 mm (4月12日16時から8 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,281 mm (初期値からの増加量5,498 mm, 4月12日16時から3 mm上昇) O.P.+ 2,702 mm (初期値からの増加量3,428 mm, 4月12日16時から17 mm下降) O.P.+ 4,321 mm (床面からの水位525 mm, 4月12日16時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
		—	—	3号機タービン建屋地下 →集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋） 移送実施中 (3月22日14時16分～)	—
		5・6号機 —			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 3月21日9時28分～ 停止中 第二セシウム吸着装置（サリー） : 4月11日13時43分～ 運転中 淡水化装置（逆浸透膜） : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置（蒸発濃縮） : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。