

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（4月17日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (4月17日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (0.P.+ 850 mm未満)	0.P.+ 3,279 mm (4月17日7時から21 mm下降)	0.P.+ 2,788 mm (4月17日7時から7 mm上昇)	
	タービン建屋水位	0.P.+ 2,841 mm (4月17日7時から2 mm上昇)	0.P.+ 3,260 mm (4月17日7時から19 mm下降)	0.P.+ 2,676 mm (4月17日7時から8 mm上昇)	0.P.+ 2,667 mm (4月17日7時から6 mm上昇)
	原子炉建屋水位	0.P.+ 4,380 mm (4月17日7時から6 mm下降)	0.P.+ 3,562 mm (4月17日7時から17 mm下降)	0.P.+ 2,885 mm (4月17日7時から11 mm上昇)	0.P.+ 2,683 mm (4月17日7時から4 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	0.P.+ 4,297 mm (初期値からの増加量5,514 mm, 4月17日7時から1 mm上昇) 0.P.+ 2,467 mm (初期値からの増加量3,193 mm, 4月17日7時から1 mm上昇) 0.P.+ 4,325 mm (床面からの水位529 mm, 4月17日7時から1 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機		2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (4月16日9時55分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (3月22日14時16分～)	
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 3月21日9時28分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 4月11日13時43分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。