

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（4月26日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
		滞留水の水位 (4月26日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (0.P.+ 850 mm未満)	0.P.+ 3,245 mm (4月26日7時から26 mm上昇)
タービン建屋水位	0.P.+ 2,883 mm (4月26日7時から3 mm上昇)		0.P.+ 3,235 mm (4月26日7時から27 mm上昇)	0.P.+ 2,731 mm (4月26日7時から10 mm下降)	0.P.+ 2,770 mm (4月26日7時から7 mm下降)
原子炉建屋水位	0.P.+ 4,335 mm (4月26日7時から14 mm上昇)		0.P.+ 3,519 mm (4月26日7時から28 mm上昇)	0.P.+ 2,951 mm (4月26日7時から11 mm下降)	0.P.+ 2,785 mm (4月26日7時から7 mm下降)
集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋		0.P.+ 4,332 mm (初期値からの増加量5,549 mm, 4月26日7時から2 mm上昇) 0.P.+ 2,686 mm (初期値からの増加量3,412 mm, 4月26日7時から4 mm下降) 0.P.+ 4,330 mm (床面からの水位534 mm, 4月26日7時から1 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (4月24日17時08分~)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 3月21日9時28分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 4月25日13時24分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。