

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（4月29日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (4月29日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (0.P.+ 850 mm未満)	0.P.+ 3,161 mm (4月29日7時から21 mm下降)	0.P.+ 2,909 mm (4月29日7時から7 mm上昇)	
	タービン建屋水位	0.P.+ 2,915 mm (4月29日7時から3 mm上昇)	0.P.+ 3,163 mm (4月29日7時から14 mm下降)	0.P.+ 2,799 mm (4月29日7時から8 mm上昇)	0.P.+ 2,779 mm (4月29日7時から7 mm上昇)
	原子炉建屋水位	0.P.+ 4,439 mm (4月29日7時から13 mm下降)	0.P.+ 3,463 mm (4月29日7時から15 mm下降)	0.P.+ 3,019 mm (4月29日7時から11 mm上昇)	0.P.+ 2,789 mm (4月29日7時から7 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	0.P.+ 4,343 mm (初期値からの増加量5,560 mm, 4月29日7時から1 mm上昇) 0.P.+ 2,664 mm (初期値からの増加量3,390 mm, 4月29日7時から変化なし) 0.P.+ 4,332 mm (床面からの水位536 mm, 4月29日7時から1 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機		2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下  移送実施中 (4月27日9時34分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (4月24日17時08分～)	
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 3月21日9時28分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 4月25日13時24分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。