

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（5月3日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (5月3日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,977 mm (5月2日16時から33 mm下降)	O.P.+ 2,973 mm (5月2日16時から10 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,950 mm (5月2日16時から6 mm上昇)	O.P.+ 3,004 mm (5月2日16時から27 mm下降)	O.P.+ 2,868 mm (5月2日16時から12 mm上昇)	O.P.+ 2,843 mm (5月2日16時から10 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,299 mm (5月2日16時から22 mm下降)	O.P.+ 3,305 mm (5月2日16時から30 mm下降)	O.P.+ 3,089 mm (5月2日16時から10 mm上昇)	O.P.+ 2,849 mm (5月2日16時から10 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,357 mm (初期値からの増加量5,574 mm, 5月2日16時から1 mm上昇) O.P.+ 2,772 mm (初期値からの増加量3,498 mm, 5月2日16時から9 mm下降) O.P.+ 4,334 mm (床面からの水位538 mm, 5月2日16時から変化なし)		
滞留水の移送状況	1号機		2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (4月27日9時34分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (4月24日17時08分～)	
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 3月21日9時28分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 5月2日12時10分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。